

## DECRETO N. 77 del 28 giugno 2021

**OGGETTO:** Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 .

Secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019.

**(CUP J77H20000370001) Intervento di ripristino urgente del muro di marginamento della Riva dei Giardini Reali a San Marco danneggiato dall'acqua alta (conci pietra mancanti, scavernamenti, instabilità) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 IN CORSO D'OPERA.**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

#### VISTI:

- la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal a partire dal giorno 12 novembre 2019, effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U. il 18 novembre 2019;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia" che ha, tra l'altro, nominato il Sindaco della Città di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere procedurale, per fronteggiare l'emergenza;
- l'Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 del Commissario Delegato "Nomina Soggetti Attuatori e costituzione dell'ufficio di supporto al Commissario Delegato" ed in particolare l'art. 2 con cui il Comune di Venezia è stato nominato soggetto attuatore nella persona del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ing. Simone Agrondi per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019 e l'art. 5 della medesima Ordinanza con la quale è stata disposta la nomina della struttura commissariale demandando all'ing. Simone Agrondi la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

**CONSIDERATO** che stante la necessità di fronteggiare alla situazione emergenziale, il Comune di Venezia ha disposto, nel rispetto della vigente normativa e delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, l'immediata attuazione di una serie di interventi urgenti per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione oltre che il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a garanzia della continuità amministrativa nel territorio;

**VISTO** che a seguito dell'approvazione del primo stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. 1847 del 04/02/2020 ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine:

- all'art. 25 lett. B) secondo stralcio del D.Lgs. 1/2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività gestione dei rifiuti,



del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

**VISTO** che con nota Prot. n. 1865 del 02/03/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 comma 3 dell' O.C.D.P.C. n. 616/2019 per un importo complessivo di 40.798.894,59= Euro;

**RICHIAMATE** inoltre:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, con la quale è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- l'Ordinanza n. 7 del 06 marzo 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato formalmente approvato il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell' O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019;
- la nota Prot. 1888 del 10/03/2020 con la quale il Commissario Delegato ha nuovamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il secondo stralcio del piano emergenziale corredato dei Codici Unici di Progetto (C.U.P.) acquisiti dalla Struttura Commissariale per ciascun soggetto attuatore;

**CONSIDERATO** che l'intervento ad oggetto *“Intervento di ripristino urgente del muro di marginamento della Riva dei Giardini Reali a San Marco danneggiato dall'acqua alta (conci pietra mancanti, scavernamenti, instabilità)”*, rientra nel suddetto secondo stralcio del piano emergenziale codificato con CUP J77H20000370001 e che con Decreto n. 34 del 14/07/2020 il Commissario Delegato ne ha approvato il progetto definitivo per un ammontare di 1.830.000,00= Euro come da quadro economico di seguito riportato:

**A) IMPORTI A BASE D'ASTA**

Lavori a misura	1.327.487,52 €
Oneri per la sicurezza	46.117,93 €
<b>Totale importi a base d'asta A)</b>	<b>1.373.605,45 €</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	40.000,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00 €
B4) Imprevisti	61.946,24 €
B5) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B6) Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B7a) Spese tecniche (costi diretti personale)	180.000,00 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	10.087,76 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	2.000,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €



B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	20.000,00 €
B12) IVA al 10% su A	137.360,55 €
<b>Totale importo somme a disposizione B)</b>	<b>456.394,55 €</b>

**TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 1.830.000,00 €**

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 18/08/2020 il Comune di Venezia ha aggiudicato le opere in argomento all'impresa SACAIM S.p.a., giusto Contratto Rep. Spec. n. 21403 del 11/09/2020;
- i lavori sono stati avviati in data 11/09/2020 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti;

**VISTO** che:

- con nota PG 2402 del 23/10/2020 il Commissario Delegato ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile la necessità di provvedere ad una rimodulazione del secondo stralcio del primo piano emergenziale al fine di dare copertura di spesa a opere sottostimate in sede di istruttoria e codifica, mantenendo invariato l'importo complessivo dei finanziamenti messi a disposizione;
- detta prima rimodulazione, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con nota acquisita agli atti con PG 2446 del 05/11/2020, trova copertura nelle economie maturate nell'ambito del primo piano emergenziale (primo e secondo stralcio);

**CONSIDERATO** che:

- l'intervento in oggetto, per effetto della suddetta prima rimodulazione, ha beneficiato di un incremento del finanziamento di 500.000,00= Euro, aumentando così l'importo complessivo dell'opera a 2.330.000,00= Euro;
- il suddetto maggiore importo è stato recepito dal Comune di Venezia, soggetto attuatore dell'intervento, mediante un assestamento del quadro economico, approvato con propria Determinazione Dirigenziale n. 2741 del 17/12/2020 e successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 818 del 26/04/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 che ha aggiornato il quadro economico dell'opera come segue:

**A) IMPORTO DEI LAVORI**

Lavori a misura	1.670.366,41 €
Lavori in economia	71.241,94 €
Oneri per la sicurezza	53.405,38 €
<b>Totale importo dei lavori A)</b>	<b>1.795.013,73 €</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	38.892,87 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	978,44 €
B4) Imprevisti	0,00 €



B5) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B6) Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni)	257.880,81 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	26.959,75 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	30.773,03 €
B12) IVA al 10% su A	179.501,37 €
<b>Totale importo somme a disposizione B)</b>	<b>534.986,27 €</b>

**TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 2.330.000,00 €**

**PRESO ATTO** inoltre che:

- con nota PG 459083 del 28/10/2020 il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia e della Regione del Veneto di cui alla D.C.M. del 14 novembre 2019, condividendo contenuti e motivazioni rappresentate da questo Commissario delegato con propria significazione del 22 ottobre 2020;
- con Deliberazione assunta nella seduta del 6 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020, su proposta del suo Presidente, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia della durata di dodici mesi, con la precisa motivazione di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento dello stato d'emergenza già deliberato il 14 novembre 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 3 della succitata Ordinanza n. 1, che dispone che ai soggetti attuatori compete, tra l'altro, l'attuazione delle procedure inerenti la progettazione e l'affidamento dei lavori, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

**CONSIDERATO** che:

- con nota PG 257 del 13/04/2021 il Commissario Delegato ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile la necessità di provvedere ad una seconda rimodulazione del primo piano emergenziale per esigenze legate sia alla possibilità di dare attuazione ad una serie di nuovi interventi le cui caratteristiche riconducono alle finalità previste dall'art. 25 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 1/2018, ma soprattutto dovuta alla richiesta manifestata dai soggetti attuatori di incrementare il finanziamento di competenza per dare copertura alle varianti suppletive che si sono rese necessarie in corso d'opera e che saranno attuate secondo quanto concesso dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16/11/2019;

- detta rimodulazione, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con nota acquisita agli atti con PG 286 del 28/04/2021, trova copertura nelle economie sino ad oggi maturate nell'ambito del primo piano emergenziale e da atto dei tempi di attuazione dei nuovi e maggiori lavori da realizzarsi;



**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto, per effetto della suddetta seconda rimodulazione, ha beneficiato di un incremento del finanziamento di 450.000,00= Euro, aumentando così l'importo complessivo dell'opera a 2.780.000,00= Euro;

**PRESO ATTO** che nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita dalla Struttura Commissariale con PG 358 del 14/06/2021, sono state esplicitate le motivazioni che accolgono, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. 49/2018 in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 3 pt. 16 dell' O.C.D.P.C. 616/2019, la proposta del Direttore dei Lavori di approvare la redazione di una perizia suppletiva e di variante per l'intervento in oggetto, con particolare riferimento alla realizzazione di opere supplementari che si rendono necessarie ai sensi art 106 c. 1 lettera b), quali:

- la realizzazione della pavimentazione definitiva dei due belvedere posti a ridosso della balaustra di sommità del muro di sponda, previa stesura della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- la realizzazione delle due grandi aiuole verdi poste parallelamente al belvedere, delimitate da un bordo in acciaio Cor-Ten;
- la realizzazione di postazioni provvisorie aggiuntive a servizio dei taxi acquei: il progressivo allentarsi delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19 e la ripresa dei flussi turistici ha infatti reso urgente permettere ad un numero maggiore di taxi acquei di stazionare nei pressi dell'imbarcadero galleggiante ora in uso, senza peraltro creare intralcio alla navigazione di linea ed ai pontoni a servizio del cantiere;
- il riordino e miglioramento dei pontili lignei che verranno ripristinati alla fine del cantiere del muro di sponda. Il progetto prevede di sostituire agli attuali parapetti in acciaio inox un sistema integrato e modulare di parapetti metallici con corrimano in legno pensati espressamente per quest'area, il tutto allo scopo di migliorare l'immagine complessiva del sistema dei pontili che si estende parallelamente alla Riva dei Giardini;

**VISTO** il progetto di variante in corso d'opera relativo all'opera "*Intervento di ripristino urgente del muro di marginamento della Riva dei Giardini Reali a San Marco danneggiato dall'acqua alta (conci pietra mancanti, scavernamenti, instabilità)*", risulta composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

#### ELABORATI GENERALI

- Relazione di perizia del D.L.;
- Computo Metrico Estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico di perizia;
- Quadro economico di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;

#### ELABORATI GRAFICI

- Pavimentazione f.ta lato padiglione: piante e sezioni;
- Pontili: stato di fatto e proposta di variante dell'assetto finale;
- Pontili: progetto definitivo, proposta di variante e ipotesi alternativa;
- Predisposizione linee smaltimento acque meteoriche;

**RILEVATO** che:

- il progetto di variante in argomento ha richiesto l'avvio di nuova Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti;
- detta Conferenza si è svolta secondo le specifiche modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 616 del 16

novembre 2019;

- sono stati acquisiti agli atti il parere favorevole del Comune di Venezia - Area servizi al cittadino e imprese e qualità della vita - Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali - Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche (giusto Prot. Gen. n. 178453 del 14/04/2021), il parere favorevole dell' Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto (giusto Prot. Gen. n. 198131 del 23/04/2021) ed il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia (giusto Prot. Gen. n. 215601 del 05/05/2021), mentre per i restanti Enti interessati si è prodotto il silenzio-assenso ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- in data 05/05/2021 con nota PG 299 si è provveduto a trasmettere ai soggetti coinvolti la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria;

**PRESO ATTO** che il progetto di variante trova copertura finanziaria nelle somme disponibili all'interno del finanziamento di cui al CUP J77H20000370001, e che per effetto della variante suppletiva n. 2 oggetto di approvazione il quadro economico risulta così aggiornato:

#### A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura	2.079.754,98 €
Lavori in economia	92.833,94 €
Oneri per la sicurezza	59.001,80 €
<b>Totale importo dei lavori A)</b>	<b>2.145.833,79 €</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	38.892,87 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	978,44 €
B4) Imprevisti	24.486,45 €
B5) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B6) Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni)	290.434,98 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	32.134,77 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	32.655,32 €
B12) IVA al 10% su A	214.583,38 €
<b>Totale importo somme a disposizione B)</b>	<b>634.166,21 €</b>

**TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 2.780.000,00 €**

**PRESO ATTO** inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell' O.C.D.P.C. n. 616/2019 i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;





**RICHIAMATA** inoltre:

- l'Ordinanza n. 8 del 07 aprile 2020 del Commissario Delegato con la quale sono stati adottati gli atti di accertamento e impegno spesa, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 di integrazione dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. A, B, C del comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018. "Modifica temporanea delle disposizioni procedurali per la liquidazioni parziale degli interventi di immediata urgenza di cui all'Ordinanza commissariale n. 4 del 16.12.2019 - Proroga dei termini per l'integrazione delle istanze";

**ACCERTATO** che la spesa complessiva di 2.780.000,00= Euro per la realizzazione dell'intervento in oggetto è finanziata nell'ambito del piano emergenziale secondo stralcio a valere sulle risorse di cui all'art. 8 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

**RICHIAMATI** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs n. 50/2016;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti presentati;

Tutto ciò premesso

**DECRETA**

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare in linea tecnica ed economica il progetto di variante suppletiva n. 2 in corso d'opera dell'intervento denominato "*Intervento di ripristino urgente del muro di marginamento della Riva dei Giardini Reali a San Marco danneggiato dall'acqua alta (conci pietra mancanti, scavernamenti, instabilità)*" (CUP J77H20000370001), come da quadro economico descritto in premessa;
- 3) di rinviare alla competenza del soggetto attuatore Comune di Venezia tutti gli atti di esecuzione necessari e conseguenti;
- 4) di pubblicare il presente Decreto nel sito internet del Commissario Delegato [www.commissariodelegato.venezia.it](http://www.commissariodelegato.venezia.it).

Il Commissario Delegato  
Dott. Luigi Brugnaro \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

